



Verslag 1

Aanwezig	Mahatma Geerdink Derk van Schoten Peter Duteweerd Kees de Boer Henk Stichter Gerard Hoogendoorn Jules Crooijmans Willem Capel Meinie Naus	Gemeente Harderwijk Gemeente Harderwijk Waterschap Veluwe Consortium/ Boskalis Consortium/ Boskalis Dolfinarium Rijkswaterstaat Tauw Tauw	Opgesteld door Meinie Naus Doorkiesnummer +31 57 06 99 61 2 E-mail meinie.naus@tauw.nl
Afwezig	Arjan de Visser	Provincie Gelderland	
Onderwerp	Mini-watertoets Waterfront fase 2 Harderwijk		
Datum bespreking	23 november 2010		
Plaats	Gemeentehuis Harderwijk		
Kopie aan	aan- en afwezigen		

Datum 9 december 2010

Ons kenmerk M001-4748743MNU-mfv-V02-NL

1.1 Opening

Mahatma Geerdink opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Hierna volgt een voorstelronde van de aanwezigen.

1.2 Doel

De gemeente heeft deze bijeenkomst georganiseerd omdat uit vorige bestemmingsplanprocedures is gebleken dat de waterpartners het op prijs stellen om in een vroeg stadium in het proces te worden betrokken. Deze bijeenkomst richt zich op een klein onderdeel binnen de watertoets, namelijk het realiseren van de zogenaamde 'doorsteek' tussen de oude binnenstad en het Dolfinarium.

Met dit overleg wil de gemeente helderheid scheppen in het te volgen proces, de verwachtingen van de verschillende partijen naar elkaar toe en de verantwoordelijkheden.

1.3 Stand van zaken

Voorontwerp bestemmingsplan Waterfront fase 2 is bijna klaar (1 december 2010 ter inzage) en het ontwerp bestemmingsplan gaat in april 2011 in procedure. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het terrein van het Dolfinarium en de te realiseren doorsteek tussen het Dolfinarium en de oude binnenstad van Harderwijk.

De realisatie van het bestemmingsplan bestaat uit het verplaatsen van de kleine watersport naar het terrein ten noorden van het Dolfinarium (op korte termijn), het inrichten van het voorterrein van het Dolfinarium (planning: 2013) en ten slotte het realiseren van de watergang.



Er is een basisdocument Watertoets voor de gehele ontwikkeling Waterfront, maar dit bestemmingsplan vraagt om een aanvullende toets door de aanleg van de doorsteek en de samenloop met de aanwezige verontreiniging.

1.4 Status verontreiniging

Provincie heeft op basis van de laatste onderzoeksresultaten de verontreiniging opnieuw beschikt, zodat de verontreiniging niet langer spoedig hoeft te worden gesaneerd. De kans dat de bron wordt aangepakt/ of de volledige verontreiniging gesaneerd is hierdoor kleiner. Bij het realiseren van de doorsteek komt men hoe dan ook in aanraking met de verontreiniging, waardoor altijd een (deel)saneringsplan nodig zal zijn. Immers er wordt een invloed uitgeoefend op de verontreiniging. Dit geldt zowel voor de aanleg (in verband met graven in de verontreiniging) als na realisatie (in verband met aantrekken van verontreiniging door drainerende werking van watergang).

Tauw zal bij de provincie Gelderland navragen over er nog andere ontwikkelingen spelen rondom de grondwaterverontreiniging.

Actie Tauw

Uit telefonisch contact met Arjen de Visser is gebleken dat de verontreiniging niet meer urgent is. Bosatex gaat als eerste aan de slag met de verontreinigingen die urgent zijn. Met deze verontreiniging zal de komende jaren naar verwachting niets meegedaan worden. Ook het brongebied niet. Deze is sowieso lastig te saneren, in verband met onduidelijkheid over de exacte haard van de verontreiniging en de ligging in het stedelijk gebied.

1.5 Aanvullend onderzoek in dit stadium

De partijen zijn het er over eens dat er ten behoeve van het bestemmingsplan op dit moment geen aanvullend onderzoek naar de effecten van de watergang nodig is. In het ontwerp zal duidelijk worden beschreven op welke punten ten behoeve van de realisatie aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt een korte toelichting op de inhoud van dit onderzoek opgenomen. Deze toelichting moet voldoende ruimte en flexibiliteit bieden om in het vergunningstraject een passende aanpak te kiezen.

Naast de toelichting in het ontwerpbestemmingsplan worden er procesafspraken gemaakt, waarin wordt vastgelegd welke partij verantwoordelijk is voor het uit te voeren onderzoek en op welk moment dit zal worden uitgevoerd.

1.6 Procesafspraken

Afgesproken wordt dat op de volgende punten aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd:

- Effect van doorsteek op grondwaterstanden en mogelijke zettingen
- Verspreiding van de verontreiniging als gevolg van de aanleg van de doorsteek
- Effect van de verontreiniging op de kwaliteit van het oppervlaktewater



Datum 9 december 2010

Ons kenmerk M001-4748743MNU-mfv-V02-NL

Pagina 3 van 4

Voor het uitvoeren van deze onderzoeken zijn de volgende procesafspraken gemaakt:

Grondwaterstanden en zettingen

Wie: Gemeente Harderwijk

Wat: Effect van doorsteek op grondwaterstanden in binnenstad Harderwijk berekenen en nagaan of dit kan leiden tot zettingen

Wanneer: Nader te bepalen. Wellicht is het handig om dit onderzoek reeds in bestemmingsplanfase uit te voeren, omdat bij weinig effect bezwaren heel makkelijk behandeld kunnen worden. Keuze is aan de gemeente.

Grondwaterverontreiniging

Wie: Het consortium

Wat: Berekenen of de aanleg van de doorsteek leidt tot verspreiding van de verontreiniging en nagaan wat het effect van de verontreiniging zal zijn op de oppervlaktewaterkwaliteit, afstemming met het bevoegd gezag Wbb en oppervlaktewaterkwaliteitsbeheerder, indien nodig dimensioneren van maatregelen. Gesproken is om de verontreinigings situatie wel of niet te actualiseren, alvorens het onderzoek uit te voeren. De keuze hiervoor is aan het consortium. Het deelsaneringsplan zal in voldoende mate onderbouwd moeten zijn.

Wanneer: Ter voorbereiding op de uitvoering

Met elkaar is ingeschat dat de aanleg van de watergang geen effect zal hebben op het WKO-systeem van het Dolfinarium, gezien de diepte van dit systeem (diepte 75 – 100 m).

1.7 Rondvraag

Rijkswaterstaat geeft aan dat, in tegenstelling tot wat er in het basisdocument watertoets staat, de onderwerpen 'beheer en onderhoud' en 'overdracht van gronden' niet kunnen worden geregeld in een bestuurlijke overeenkomst. Hiervoor moet het normale vergunningetraject worden gevolgd.



Datum 9 december 2010

Ons kenmerk M001-4748743MNU-mfv-V02-NL

Pagina 4 van 4

Actielijst

Actie	Wie	Deadline
1. Status verontreiniging navragen bij provincie	Tauw	26 november 2010
